令和5年度　点検施設一覧表(橋梁)集計表

市町村名　長野原町及び嬬恋村

項目	単位	橋梁数	RC床版橋	簡易H鋼	ボックス数	合計橋梁数	点検車必要数	備考
定期点検 2m≦L≦5m	橋	5	1	0	6	12	0	
定期点検 5m＜L≦10m	橋	14	1	0	1	16	5	
定期点検 10m＜L≦15m	橋	6	0	0	0	6	2	
定期点検 15m＜L≦20m	橋	0	0	0	0	0	0	
定期点検 20m＜L≦30m	橋	7	0	0	0	7	5	
定期点検 30m＜L≦50m	橋	4	0	0	0	4	3	
定期点検 50m＜L≦100m	橋	1	0	0	0	1	0	長野原草津口駅連絡橋
定期点検 100m＜L≦150m	橋	0	0	0	0	0	0	
定期点検 150m＜L≦200m	橋	0	0	0	0	0	0	
定期点検 200m＜L≦250m	橋	0	0	0	0	0	0	
合計	橋	37	2	0	7	46	15	

別紙－２より自動集計

別紙－2

点検施設一覧表（橋梁・横断歩道橋）

市町村名　長野原町及び嬬恋村

	NO.	橋梁名	橋長	点検方法	備考(跨線橋等)	2m≦L≦5m	5m＜L≦10m	10m＜L≦15m	15m＜L≦20m	20m＜L≦30m	30m＜L≦50m	50m＜L≦100m	100m＜L≦150m	150m＜L≦200m	200m＜L≦250m
長野原町	1	押手沢3号橋	3.9	ボックスカルバート		●									
	2	押手沢4号橋	3.1	ボックスカルバート		●									
	3	熊一3号橋	9.2	徒歩・梯子	東京電力送水路		○								
	4	熊二3号橋	6.04	徒歩・梯子	東京電力送水路		○								
	5	熊二4号橋	2.88	徒歩・梯子	東京電力送水路	○									
	6	御大橋	25.23	徒歩・梯子						○					
	7	さくら沢橋	32.1	橋梁点検車	CAD作成(1径間)						□				
	8	十八曲橋	29.5	橋梁点検車	CAD作成(1径間)					□					
	9	常木沢橋	24.0	徒歩・梯子	CAD作成(1径間)					○					
	10	長野原草津口駅連絡橋	58.0	徒歩・梯子	CAD作成(3径間) ロボットカメラ併用							○			
	11	東沢1号橋	6.5	ボックスカルバート	CAD作成(1径間)		●								
	12	東沢2号橋	7.4	徒歩・梯子	CAD作成(1径間)		○								
	13	東沢6号橋	7.3	徒歩・梯子	CAD作成(1径間)		○								
	14	松葉沢橋	24.0	橋梁点検車						□					
	15	室沢橋	27.0	橋梁点検車						□					
	16	元の湯橋	37.0	橋梁点検車	CAD作成(1径間)						□				
	17	元の湯橋（桟道橋）	22.4	橋梁点検車	CAD作成(4径間)					□					
	18	山久保橋	30.0	橋梁点検車						□					
	19	山根沢1号橋	4.8	ボックスカルバート		●									
	20	山根橋	36.0	高所作業車							△				
嬬恋村	21	鳥居峠2号橋	2.4	徒歩・梯子		○									
	22	善光寺橋	13.5	橋梁点検車				□							
	23	ワサビ沢橋	6.8	RC床版橋			■								
	24	小熊沢橋	7.4	徒歩・梯子			○								
	25	ウサギ沢橋	10.6	徒歩・梯子				○							
	26	濁沢函渠	5.5	徒歩・梯子			○								
	27	新濁沢橋	8.4	徒歩・梯子			○								
	28	板橋	8.4	橋梁点検車			□								
	29	板橋原橋	8.5	橋梁点検車			□								
	30	浅間橋	8.6	橋梁点検車			□								
	31	浅間開拓橋	3.2	RC床版橋		■									
	32	本沢橋	10	橋梁点検車			□								
	33	道祖神橋	12.5	橋梁点検車				□							
	34	向之原橋	13.6	徒歩・梯子				○							
	35	上河原橋	49.5	橋梁点検車							□				
	36	東泉沢橋	8.7	橋梁点検車			□								
	37	治郎兵沢4号橋	2.8	徒歩・梯子		○									
	38	中島管渠	5	ボックスカルバート		●									
	39	田代湖1号橋	10.6	徒歩・梯子				○							
	40	村下管渠	2	徒歩・梯子		○									
	41	田代湖2号橋	9.4	徒歩・梯子			○								
	42	オツムギ川橋	7.3	徒歩・梯子			○								
	43	万座2号橋	12	徒歩・梯子				○							
	44	唐松函渠	3.2	ボックスカルバート		●									
	45	出水函渠	2.9	ボックスカルバート		●									
	46	三原5号橋	4.7	徒歩・梯子		○									
					徒歩・梯子○	5	9	4	0	2	0	1	0	0	0
					橋梁点検車□	0	5	2	0	5	3	0	0	0	0
					高所作業車△	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
					ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ●	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
					RC床版橋■	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
					簡易H型鋼橋▲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					RC床版橋(点検車使用)◇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					簡易H型鋼橋(点検車使用)☆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					その他▼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					点検橋梁数	12	16	6	0	7	4	1	0	0	0
											合計				46